



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โดยใช้ข้อมูลสถิติจากระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ อปท. (ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pamaingam.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิคม สมใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

www.pamaingam.go.th



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผนสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

รายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เพื่อให้ส่วนราชการ สำนักปลัด กอง/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่สำนักปลัด งานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานแก่ผู้บริหาร ต่อไป

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) ฉบับนี้ จําแนกไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปีต่อไป

สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนิน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑ แผนงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการดำเนินงานและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ๖ ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑ แผนงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้นำแผนงาน/โครงการมาตั้งงบประมาณดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ โครงการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๒ โครงการ
๒. อนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๕ โครงการ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๙
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (กันเงิน/รอเบิกจ่าย) จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๑
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๙

โดยมีการจำแนก หมายเหตุโครงการ ดังนี้

๑. มีการกันเงิน/รอเบิกจ่าย จำนวน ๒๔ โครงการ
๒. มีการกันเงิน/ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๒๐ โครงการ
๓. โครงการที่มีการยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

ดังรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน	๗	๗๒๘,๐๐๐	๗	๗๒๘,๐๐๐	๗	๖๗๗,๐๐๙,๙๔	๗	๖๗๗,๐๐๙,๙๔
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๔	๑๔,๒๒๖,๗๘๐	๖๔	๑๔,๒๒๖,๗๘๐	๔๓	๗,๗๙๕,๖๘๐	๒๐	๒,๗๙๕,๖๐๐
รวม	๗๑	๑๕,๙๕๔,๗๘๐	๗๑	๑๕,๙๕๔,๗๘๐	๕๐	๘,๕๙๒,๖๘๙,๙๔	๒๗	๓,๔๙๐,๖๐๙,๙๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๒	๖๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น								
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๕,๐๒๙,๑๗๗	๖	๕,๓๑๓,๖๘๔	๖	๕,๑๐๙,๙๙๑	๖	๕,๑๐๙,๙๙๑
๔.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐	๓	๓๕๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๑๘๐,๐๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานนันทนาการ	๔	๑๖,๑๐๓,๕๖๕	๔	๑๖,๓๒๖,๕๖๕	๔	๑๖,๓๒๖,๕๖๕	๔	๑๕,๙๖๓,๗๖๕
๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๑๘๐,๐๐๐	๖	๑๘๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐
๔.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๒๙	๒๒,๐๙๒,๗๔๒	๒๙	๒๒,๐๙๒,๗๔๒	๒๔	๒๒,๒๕๖,๕๕๖	๒๔	๒๑,๗๙๓,๗๖๖



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร								
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๓๖๐,๐๐๐	๔	๓๖๐,๐๐๐	๔	๓๖๐,๐๐๐	๔	๓๖๐,๐๐๐
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๕	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๘๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๗	๓๘,๑๐๗,๕๒๒	๑๑๗	๓๘,๑๐๗,๕๒๒	๑๑๗	๓๘,๑๐๗,๕๒๒	๑๑๗	๓๘,๑๐๗,๕๒๒



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกอะตอม - วัดป่า - หนอง เบ็ญ	ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร (ตาม แบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภู กำหนด)	๒๑๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๑๘,๙๖๖.๗๙ (บาท)	กองช่าง	-
๒	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร บ้านป่าบก หมู่ที่ ๗ สาย บ้านนายสมพงษ์ และบ้านนายตั้ง สาเกษ	ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร (ตาม แบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภู กำหนด)	๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๗,๔๕๗.๑๗	กองช่าง	
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร บ้านป่าบก สายซอยหน้า บ้านนางณิรัตน์ ทองหมุ บ้านป่าบก หมู่ที่ ๗	ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น (ตามแบบการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนด)	๓๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๕,๔๘๖.๖๐	กองช่าง	
๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ สาย	สายที่ ๑ สายโสกกว้างตาย - บ้าน นิริญ ศรีรัตนพันธ์ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร สายที่ ๒ สายบ้านนางศรีสมมา บุตร เพ็ง ระยะทาง ๕๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนด)	๖๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๗,๓๐๐.๓๘	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๕	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สายน้ำใจงาม บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒	ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภู กำหนด)	๑๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๖๓,๓๓๙.๓๐	กองช่าง		
๖	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร สายแยกนา นางสุนิษา สุชราช - นานาย วิเชียร ถาวรกลาง บ้านลาด เหนือ หมู่ที่ ๙	ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภู กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๙๕,๒๙๒.๗๘	กองช่าง		
๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร สายบ้านกลาง เหนือ - สายบ้านโคกป่ากุง (ด้านทิศตะวันออก) บ้าน กลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางยาวไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนด)	๘๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๘๓,๒๒๖.๙๒	กองช่าง		



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไร้ธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน นายสมศักดิ์ - นานางสาคร บ้านลาด ใต้ หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๗๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๗๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้าง โรงเรียนบ้านลาด - นานาพิเชษฐ์ ชั้นขวา บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กำหนด)	๕๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายรอบ หนองโสน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. หรือรวมทางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กั้นเงิน/ รอเบิกจ่าย
๔	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง เพื่อ การเกษตร สายแยกถนนลาดยาง ม. ๒ - สายแก้วกัลยา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. หรือรวมทางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๒ ทอน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้ งาม กำหนด)	๒๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กั้นเงิน/ ก่องหนี้ผูกพัน



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (พร้อมยกกระดับถนน) บ้าน โคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓ สาย ศาลาประชาคม - หน้าบ้าน นายสมาน สิมะโฮงงาม	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๔๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (พร้อมยกกระดับถนน) บ้าน โคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓ สาย ศาลาประชาคม - หน้าบ้าน นายสมาน สิมะโฮงงาม (ช่วงที่ ๒)	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๔๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำ เกี๋ย หมู่ที่ ๓ สายบ้านนาย ทรัพย์ - บ้านนายเวช	วางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ศก.๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสง พลบุญ	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๔๘,๖๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๘,๖๐๐	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนน คลส. สายหน้าบ้านนางน้อย เจริญผล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	ขยายไหล่ทาง คลส.ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กิ่งหนาด)	๑๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนนาดี หมู่ที่ ๔ สายบ้านนาย สุชาติ - บ้านป่าไม้งาม	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.หรือลดลงไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กิ่งหนาด)	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึง บก หมู่ที่ ๗ สายรอบหมู่บ้าน(หน้า บ้านนายอุบล)	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กิ่งหนาด)	๒๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายนคร สุขราช - บ้าน นางบุญชู สุภจันทร์	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กิ่งหนาด)	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายสวนนายคำวล มีนา - สีแยก บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	วางท่อระบายน้ำ คลส.(ชั้น๓) ศก.๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมข้อพัก คลส. จำนวน ๙ ข้อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กิ่งหนาด)	๑๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กั้นเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อําเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑๔	โครงการขยายโรงจอดรถ (ทาง ทิศใต้) ภายใน อบต.ป่าไผ่	ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไผ่ กําหนด)	๒๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการต่อเติมอาคาร(กองช่าง หลังเก่า) พร้อมเทคนิคาน คสล. ด้านหน้าอาคาร	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘ ตร.ม. พร้อมเทคนิคาน คสล.หนา ๐.๑๐ เมตร มี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.)	๓๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๓๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.ป่าไผ่	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไผ่ กําหนด)	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมซบเมิร์สประปาหมู่บ้าน บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	ติดตั้งโครงรับแผงและแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ แผง ขนาด ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมระบบควบคุมสูบน้ำ(ซบเมิร์ส) (ตามแบบ อบต.ป่าไผ่ กําหนด)	๒๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน สายน้ํากันนาย สมพงษ์ หงษ์พรหม บ้านน้ํงบก ม.๗	ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไผ่ กําหนด)	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกทับบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายหลัง โรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่ โพธิ์ทอง - บ้านนายศุภคร	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๓๓.๐-๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่า ไม้งามกำหนด)	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หน้าบ้านนายมีต - สามแยก ดินทรายอ่อน บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่า ไม้งามกำหนด)	๓๒๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัลท์ คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน หัวทามต่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ สายหน้าบ้านนายคำพัน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ สายหน้าบ้านนายยนต์ - กลางบ้าน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.ระยะทางรวม ทั้งหมด ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.(ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สาย บ้านนางสุนิษฐ์ - บ้านนางนที บ้าน ห้วยทามต่าง หมู่ที่ ๘	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย การปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย หน้าวัดสุทิวาวิทยาราม - ศาลา ประชาคม บ้านกลางเหนือ ม. ๑๐	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหอ ตั้งสูง บ้านนายคณิต ศรีจันทร์ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เปลี่ยนน้ำเนื้อแข็งรองพื้นถังน้ำ ขนาด ๒x๔ พร้อมถังน้ำ บรรจุ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร(แบบกันตะไคร่น้ำ) จำนวน ๔ ถัง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ (ตามแบบ อบต.ป่า ไม้งามกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	-	✓	-	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒	งานรื้อหลังคาออกแล้วมุงใหม่ งานทาสี อาคารใหม่ พร้อมระบบไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ อบต.ป่าไม้ งามกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๖	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง ม.๙	วางท่อ คสล.ขนาด ๓๐.๐๐๔ เมตร ยาว ๑๗๕ พร้อมบ่อพัก(ตามแบบ อบต.ป่าไม้ งามกำหนด)	๓๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางเข้าวัดชัยเจริญพนาสวรรค์ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	จุดที่ ๑ สายบ้านนางวรวิสา - รั้วตัด ผชังอิฐ วางท่อ คสล.ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ จุดที่ ๒ สายบ้านนายโชคชัย สมณะ - บ้านนางไพศรอน ชัยศรี วางท่อ คสล. ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑๐ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๓๑๙,๖๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อหนี้ ผูกพัน
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายนายอดิศักดิ์ - นานาย สมศักดิ์	ถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อ คสล.ขนาด คก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๔๔,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายบึงคล้า - ลำพะเนียง	ถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๒๓,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อําเภอเมืองบึงลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า ร.ส.ต.บ้านป่าไผ่ งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ยาว ๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไผ่ งาม กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ กอนี้ ผูกพัน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัดชัยเจริญพนา สวรรค์ บ้านป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ยาว ๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า ไผ่ งามกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ กอนี้ ผูกพัน
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสายนาแกฝั่ง หงส์กา บ้านป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๐ ท่อน (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไผ่ งามกำหนด)	๓๓,๖๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก บ้านป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๒ สายนาครีวัระ	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า ไผ่ งามกำหนด)	๑๐๑,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก บ้านป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๒ สายบ้านป่าไผ่งาม - สี่ แยกโนนนาดี	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๒ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า ไผ่ งามกำหนด)	๒๕๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๑๔,๕๐๐	กองช่าง	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดย การขุดผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๕๗,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแมตดา มูลแก้ว	ถนนกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่ น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๔,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓ บ้านนายทินกร - ศาลาประชาคม บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ศก.๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๕ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๘๓,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบท่อถึง ประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	ขนาด(๓.๖๐x๓.๖๐) สูง ๑๒.๐๐ เมตร ท่อถึงสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม.มีถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อม เจาะบ่อบาดาล(แบบเปิด) ขนาดท่อ ๖ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๔๘๘,๕๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อําเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก ภายในเขตบ้าน โคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๓๓. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน(รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไผ่จำกัด)	๔๘๘,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	○	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก สายนาบาย อำนาจ - สามแยกบ้านบึงบก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๓๓. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด(รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไผ่จำกัด)	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	○	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายขอยบ้านคูละ มัย วิสัยบาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไผ่จำกัด)	๒๕๒,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	○	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย การปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ ที่ ๕ สายกลางบ้าน	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตาราง เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไผ่จำกัด)	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	○	กองช่าง	กันเงิน/ ก่อนนี้ ผูกพัน



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก บ้านโนนนา ดี หมู่ที่ ๕ สายแยกโนนนาคี - หนองแก - หนองม่วง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตาราง เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์พร้อมติดตั้งไฟ สปอร์ตไลท์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งสปอร์ตไลท์ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหนึ่ ผูกพัน
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๗ สายวัดป่า หนองหิน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงเหล็กทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ๓๐. ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด(รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหนึ่ ผูกพัน
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหม ต่าง หมู่ที่ ๘ ถนนสายไป สะพานข้ามลำพะเนียง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหนึ่ ผูกพัน



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายตาต โตน - บ้านลาดกลาง บ้าน ห้วยหมากต่าง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๐๔ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑๐ ท่อน (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	○	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๔๘	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สายแยกจากสายวัดป่าหนอง บึงคั่ว - นานางวัลย์ ชัยศรี บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๓๒,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ หน้าสหกรณ์ ไปบึงหิน ลาด	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า ไม้งามกำหนด)	๘๔,๕๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๘๔,๕๐๐	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยการลงหิน คลุก บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายสี่แยกนายนามบูรณ - นา นายอาณาเขต	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๑๖ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙,๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก. ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	○	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ การเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สาย นาท้อผู้ใหญ่วิเชียร - สีแยกนา นายสมบุญ)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๒ ตาราง เมตร หรือรวมท่อ คสล.ขนาด คก.๐.๑๔ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๒๐,๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับ ภายในหมู่บ้าน สายแยกบ้านนายสมัย - บ้าน นางเตี้ย บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหน้า ผูกพัน	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย การปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สาย หน้าบ้านนายมงคล สันสีไพร - วัดโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหน้า ผูกพัน	
๕๔	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองโน ต. หนองบัวใต้	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๑๒ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๙๘,๕๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ ก่องหน้า ผูกพัน	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกสายรอบจุด โพธิ์(ตอนล่าง) บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๘๙,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๑๓๐,๑๐๐	กองช่าง	
๕๖	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายบักตู้	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ สาย ช้าง อบต.บ้านแม่พวง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๐.๕๐ พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	๐	กองช่าง	กั้นเงิน/ กอนนี้ ผูกพัน
๕๘	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ สาย นาโพธิ์เรียบ - ตาดโตน	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กองช่าง	กั้นเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม ยกระดับและลงหินคลุก สายแยก บ้านนายพล พันธุ์กลาง - ถนน สายลาดกลางห้วยทามต่าง บ้าน ลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้ งามกำหนด)	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง	กันเงิน/ กอหนี้ ผูกพัน
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ)สาย นายนายมโนทัย กะโนนศรี - บ้าน ครุฑทวารณ์ สิ้นทระโก บ้านลาด กลาง หมู่ที่ ๑๓	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ๓ก. ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓ จุด (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ ที่ ๑๓ ถนนสายข้างป้อมน้ำมันนาย พิเชษ - นายนายไส	ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๑๖,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ ที่ ๑๓ ถนนสายนายนายอิมล	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๑๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐	กองช่าง	กันเงิน/ รอเบิกจ่าย



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ ที่ ๑๓ ถนนสายป่าช้าบ้านลาด - โคกสูง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๓๐.๐-๔๐.๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๒๘ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้ งามกำหนด)	๔๖๘,๔๘๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	กองช่าง	กัณเงิน/ รอเบิกจ่าย	
๖๔	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา และห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้ งาม พร้อมติดตั้ง MINI LED DISPLAY ชนิดติดตั้งภายในตัว อาคาร	จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	กัณเงิน/ ก้อหนี้ ผูกพัน	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในหมู่บ้านชุมชน	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำรวจและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่ ตำบลป่าไม้งาม ลักษณะพืชพันธุ์ที่ เหมาะสมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ตำบลป่าไม้งาม	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		
๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/หรือ พื้นที่สาธารณะฯ	จัดกิจกรรม/โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/ หรือที่สาธารณะในพื้นที่ตำบล เนื่องจากใน วโรกาสวันเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานสร้างเสริมเชิง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการธนาคารขยะ ชุมชน ตำบลป่าไม้งาม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดทำบัญชี การดำเนินงาน ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด		



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป	อบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ ประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษ	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ แก่เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย ๖๕ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	สำนักปลัด	ยกเลิก โครงการ



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๘ เพื่อให้ เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีและให้เด็กได้เล่น ได้แสดงออก ถึงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน ๘ ศูนย์ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหัก ผลักส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๒๕๕,๔๘๔ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑,๐๘๙,๔๘๔	กอง การศึกษา	
๓	โครงการ TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๔	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม จำนวน ๘ ศูนย์ อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (โดยพื้นฐานข้อมูล LEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑๘๗,๔๕๑ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๘๗,๔๕๑	กอง การศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร. สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ.) อัตราคนละ ๗.๕๑ จำนวน ๒๖๐ วัน (เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ - ป.๖ รวมจำนวน ๔๙๗ คน จากฐานข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดย อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตาม ภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ	๑,๐๖๔,๙๔๙ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑,๐๖๔,๙๔๙	กอง การศึกษา	
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานในสังกัด (สพฐ.) ใน เขตพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง (เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน (โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) จัดสรรตามขนาด สถานศึกษา	๒,๗๑๙,๘๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒,๖๘๘,๑๐๗	กอง การศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๔.๒ แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ เชื่อมสัมพันธ์มิตรระหว่าง ชุมชน/หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เป้าหมายหมาย ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน ๘ ศูนย์	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	กอง การศึกษา	ยกเลิก โครงการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการ สำหรับ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เป้าหมายผู้สูงอายุ ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๔	เงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. (ศูนย์ เครือข่ายเมือง ๕ หัวนา - ป่าไม้งาม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน พื้นที่ตำบลป่าไม้งาม หรือ (ศูนย์เครือข่าย เมือง ๕ หัวนา - ป่าไม้งาม) เช่น กิจกรรม วิชาการ กิจกรรมกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลป่าไม้งาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ ๘ อบต.ป่าไม้ งาม มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนงบประมาณปีที่ผ่าน มาเกิน ๒๐ ล้าน ตั้งสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๖๙,๙๖๕ ข้อบัญญัติ	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓	-	๑๖๙,๙๖๕	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับ การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่าย อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปีรับ ๖๐๐ บาท ๗๐-๗๙ ปี ๘๐๐ บาท และ อายุ ๘๐ ขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท ใช้ฐานข้อมูลจำนวน ผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑,๓๑๔,๖๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	๑๑,๓๑๓,๙๐๐	กอง สวัสดิการ	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๓ แร่นางนบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยความพิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือน(ตามคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน (ตามคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓)	๔,๗๐๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๔,๒๗๗,๔๐๐	กอง สวัสดิการ	
๔	ประเภทเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ค่าสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม คนละ ๕๐๐ ต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	๑๓๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๐๒,๕๐๐	กอง สวัสดิการ	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน สำหรับบริการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน หมู่บ้าน และ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริเพื่อสาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในตำบลป่าไม้งาม โดยเป็นการดำเนินงานโครงการพระราชดำริตาม ชุมชน/หมู่บ้านจัดตั้งโครงการชมรมอนุรักษ์การอุดหนุน	๒๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับโรค ใช้เลือดออก	ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมและระงับโรค ใช้เลือดออก โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับทำให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค ใช้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลายและออกพัน หมอกควันกำจัดยุงลาย เป้าหมาย ๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติราชกุมารี	ฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยให้ความรู้แก่สา ปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบล ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เป้าหมาย สุนัขและแมว จำนวนที่สำรวจ	๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการ ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองใน การดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	๐	กอง สวัสดิการ	ยกเลิก โครงการ
๒	อุดหนุนภาค จังหวัดหนองบัวลำภู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนภาคจังหวัดหนองบัวลำภูในการ ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสภาวะภัยต่างๆ	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	
๓	โครงการผู้สูงอายุ เป็นสุข	จัดอบรม/กิจกรรมตามโครงการผู้สูงอายุเป็นสุข เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่กับสังคมอย่างเป็นสุข เป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	
๔	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพส่งเสริมภูมิ ปัญญาชาวบ้าน	จัดอบรม/กิจกรรมตามโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เป้าหมายผู้สูงอายุ ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	
๕	โครงการคนไทยใจ อาสา	ฝึกอบรมโครงการคนไทยใจอาสา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนเป็นจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการป้องกัน/ แก้ไข/ฟื้นฟู/พัฒนาปลูกจิตสำนึกจิตอาสา	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการหมู่บ้าน พลเมืองวิถี ประชาธิปไตย	จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน ส่งเสริมสร้างวิถี ประชาธิปไตยในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	ยกเลิก โครงการ
๒	โครงการพัฒนาศูนย์ และส่งเสริมความ เข้มแข็งของสถาบัน ครอบครัว	อบรมตามโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว เป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	
๓	โครงการตรวจ เสริมสร้างพฤติกรรม เด็กและเยาวชน	จัดอบรมตามโครงการตรวจเสริมสร้างพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน การสร้างบทบาท มีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	
๔	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ที่ทำการ ปกครองจังหวัด (ศอ.ปส.จ.บ.)	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	๐	๐	(ศอ.ปส.) จังหวัด หนองบัวลำภู	ยกเลิก โครงการ



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารจัดการส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบล ชุมชน/หมู่บ้าน เป้าหมาย ๖๕ คน	จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบล ชุมชน/หมู่บ้าน เป้าหมาย ๖๕ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยดำเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและบำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ร่วมกับทุกภาคส่วน เป้าหมาย ๑๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน/พนักงานจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ๖๕ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน/พนักงานจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ๖๕ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความรู้ด้านภาษี ท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนผู้เสียภาษีใน พื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เพื่อให้ประชาชนผู้มาเสีย ภาษีทราบและเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี เพื่อ ปฏิบัติให้ถูกต้องและมาชำระภาษีตรงเวลา เป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต	จัดอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าไม้งาม เป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าไม้งาม	จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าไม้งาม ให้บุคลากรขององค์กรมี ความรู้และศรัทธาเข้าใจในหลักคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศน ศึกษาดูงานนอกสถานที่	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู งานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน พนักงาน จ้าง บุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบต.ป่าไม้งาม ผู้แทนกลุ่ม ผู้นำชุมชน เป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับงบประมาณเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ สื่อการเรียนรู้การสอนสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก	จัดฝึกอบรมจัดทำสื่อการเรียนรู้การสอนสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป้าหมาย ๑๖ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน			
๑	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส.	จัดกิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาด ภายในวัดที่เข้าร่วม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส.	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา เป้าหมาย ๑๓ วัด	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและประชาสุขชาวบ้าน	จัดอบรมให้เด็กเรียนหรือประชาชนทั่วไป โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่าไม้ งาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม เป้าหมาย ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วันลอย กระทง	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วัน สงกรานต์วันครอบครัว และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วันสงกรานต์วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๕๐๐ คน เพื่อสืบสาน ประเพณี กิจกรรมละเล่นและรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการงาน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี หรือประเพณีวันสำคัญอื่นๆ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดตามบุญประเพณีท้องถิ่นของแต่ละ หมู่บ้าน เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญ ทอดเทียนเข้าพรรษาหรือประเพณี อื่นๆ ใน พื้นที่ โดยอุดหนุนเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	



ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อเครื่องแบบไฟเบอร์กลาสด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ๑๕ แรงแม้	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๑๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๔๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน ปรับระดับได้	๖,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐	กองคลัง
๗	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองคลัง
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๑๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	กองคลัง
๙	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๔๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๐	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๑	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง
	รวม	๓๙๑,๕๐๐	-	๒๔๑,๕๐๐	๒๔๑,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-

