



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ที่ นก.๗๒๖๐๑/๙๕๖

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดแจ้งเวียนทุกส่วนราชการแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นนำเข้าโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ซึ่งในปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) รายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้มีการตรวจสอบโครงการพัฒนาที่ได้อនุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้อনุมัติโครงการต่างๆ ในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลฯ ครบถ้วนแล้ว โดยสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้แจ้งให้แต่ละกอง/งานทราบแล้วนั้น

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนงาน/งาน ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบโครงการหัวเวลาในการจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้แจกและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ กอง/งาน ไปแล้วนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนราชการ กอง/งาน รายงานลงในระบบ e-Plan เมนู: รายงานการดำเนินโครงการ และส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อจะได้รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน และใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ อปท. (ITA) ต่อไป โดยมีรอบรายงานแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ : รอบ ๖ เดือน สำหรับโครงการที่ดำเนินการในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้รายงานผลการจัดทำโครงการฯ ภายใน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ : รอบ ๑๒ เดือน สำหรับโครงการที่ดำเนินการฯ ในห้วงเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้รายงานผลการจัดทำโครงการภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในหนังสือนี้เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการต่อไป หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวยุทธยา แสนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้จาม
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้จาม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หัวปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้จาม ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยใช้สถิติข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ซึ่งในปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประจำปีงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้จาม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phamaingam.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเลิศชัย สีหาวัด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้จาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้แผนพัฒนาห้องถีน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ห่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยใช้สกิติข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถีน (ระบบ e-Plan) ซึ่งใน ปัจจุบันระบบได้มีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) และรายงานยอด งบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการ เปิกจ่ายงบประมาณขององค์กร ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phamaingam.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเลิศชัย สีหาวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม



รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าเมือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบ ๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

อัตรากำไรบริหารส่วนต้นแบบปั้นใหม่ฯ

รายการ	ยอดคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนผู้รับผิดชอบ	จำนวนผู้รับผิดชอบ	จำนวนผู้รับผิดชอบ	จำนวนผู้รับผิดชอบ	เบิกจ่าย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเชิงพาณิชย์									
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๙,๖๕๔,๐๐๐	จำนวนโครงการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
๓.๒ แผนงานบริการทางวิชาการ	๗๗,๗๘๒,๐๐๐	๗๗	๖๕๔,๐๐๐	๖๕	๖๕๔,๐๐๐	๖๕	๖๕๔,๐๐๐	๖๕	๖๕๔,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเชิงพาณิชย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
๔.๑ แผนงานการบริหารจัดการตามที่มาและต้องการ	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๐	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๐	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๐	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมศรัทธาภิจิจิญท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๕.๓ แผนงานรักษาความเรียบเรียงของชุมชนในพื้นที่	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเชิงพาณิชย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
๖.๑ แผนงานการศึกษา	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๖.๓ แผนงานรักษาความเรียบเรียงของชุมชนในพื้นที่	๗๔,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์กรบริการส่วนตัวบบป้ามีจังษะ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ	อั่งหนึ่งงบประมาณ	จำนวนผู้รับผู้ให้บริการ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	เบิกจ่าย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านคอร์รัฟและประศักดิ์อิสระใน การบริหารองค์กร							
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านคอร์รัฟและประศักดิ์อิสระ จว.ร. ประจำที่ แห่งนี้เพื่อยืนหนึ้งท้องถิ่น	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗	๔๗๐,๐๐๐	๗
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๙๘๕,๐๐๐	๕	๙๘๕,๐๐๐	๕	๙๘๕,๐๐๐	๕
รวม	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔
รวม	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔	๙๔๕,๐๐๐	๑๔
รวมโครงการทั้งหมด	๓๙๐	๙๔๕,๐๐๐	๓๙๐	๙๔๕,๐๐๐	๓๙๐	๙๔๕,๐๐๐	๓๙๐

การใช้งบประมาณองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐
โดยนำโครงการมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชีตрайจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
(ที่มาข้อมูล ระบบ e – Plan ณ วันที่ ๙๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)

การวางแผน

ยังคงการบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชุมสาธารณะ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ปรับปรุงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยังคงการบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐)

ข้อรับทราบที่ ๑ การพัฒนาศรัทธาพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเขตพื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผู้การดำเนินงาน	ระยะเวลา	จำนวนนัก จ้างจริจ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา	ดำเนินการจริง ระหว่างเดือน....						
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดูดเพื่อการเกษตร บ้านโคกน้ำเตียง หมู่ ๓	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. ๖๖	มิ.ค. ๖๖	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๕,๓๘๔.๓	✓			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดูดเพื่อการเกษตร บ้านโคกป่ากุ้ง หมู่ ๑ จำนวน ๒ จุด	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. ๖๖	มิ.ค. ๖๖	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๕,๔๖๖.๖	✓			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดูดเพื่อการเกษตร ๑๐ จำนวน ๒ จุด	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. ๖๖	มิ.ค. ๖๖	๘๘,๐๐๐	๗๙,๕๕๗.๓	✓			
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านลูกเจห์เนื้อ หมู่ วังชัย-บางอ้อม บ้านสักคล่อง หมู่ ๑๓	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. ๖๖	มิ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๖๖.๓	✓			

ឧបអគ្គារតំបន់ទី ១ ការផលិនដាក់នូវគ្រែសការពាណិជ្ជកម្ម និងរាយការ
១.២ យោងខាងក្រោមនេះអាចរួមចំណាំការងារបាន

តាតប័ណ្ណ	គ្រកែងការ/កិច្ចរុវិយោបល់	អនុវាយការងារ	រូបិទចូប	ទម្រង់នៅតាតប័ណ្ណ	ការងារដោលបានដោឡើង			បណ្តុះបណ្តាល	អម្ចាស់
					របៀបង្ហាញ	របៀបង្ហាញ	របៀបង្ហាញ		
៥	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	របៀបង្ហាញ	តាតប័ណ្ណការ	របៀបង្ហាញ	របៀបង្ហាញ	របៀបង្ហាញ	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣០ ឯកតាសាយការការងារងារ	ការងារងារ	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
៦	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣១ ឯកតាសាយការការងារ	ការងារងារ	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
៧	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣២ ឯកតាសាយការការងារ	ការងារងារ	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ម.ក.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
៨	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣៣ ឯកតាសាយការការងារ	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
៩	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣៤ ឯកតាសាយការការងារ	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
១០	គ្រកែងការកំនត់ស្ថាបនុយកិច្ចរុវិយោបល់	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា
	ឯកតាដំបូង ៣៥ ឯកតាសាយការការងារ	ការងារងារ	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក.វ.-ភ.គ.	ក្រោមឯកតា	ក្រោមឯកតា

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบตรวจสอบการดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ระบบเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริง/ต.	งบอนุมัติ	จำนวนคงเหลือ	ระหัสประจำ ตำแหน่ง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินกรวดพร้อมลงพื้นดินดูดพื้นดินทับ ชั้นวัสดุ ๕ ถ่าย บันไดค่าเริ่มต้น หมู่ที่ ๑๖ - เป็นไปตามแผนพื้นที่ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า เดือน ธันวาคมที่ ๔๙ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๗	กองช่าง	กองช่าง	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำดินสูบน้ำ (ชั้น ๓) ขนาด ๘๐ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลอง. ภายนอกบ้านบ้านเลข ที่ ๖๖ หมู่ ๘ - แผ่นดินท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๗๙๐ เดือนธันวาคมที่ ๔๙ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐	กองช่าง	กองช่าง	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓
๑๒	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำดินสูบน้ำ (ชั้น ๓) ขนาด ๘๐ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลอง. ภายนอกบ้านบ้านเลข ที่ ๖๖ หมู่ ๘ - แผ่นดินท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๘๙๐ เดือนธันวาคมที่ ๔๙ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐	กองช่าง	กองช่าง	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓
๑๓	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำดินสูบน้ำ (ชั้น ๓) ขนาด ๘๐ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลอง. ภายนอกบ้านบ้านเลข ที่ ๖๖ หมู่ ๘ - แผ่นดินท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๙๙๐ เดือนธันวาคมที่ ๔๙ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐	กองช่าง	กองช่าง	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำน้ำพิกัด ภายนอกศูนย์การบริหาร ส่วนตำบลนำไปใช้งานแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๑ ลักษณะที่๗๔	กองช่าง	กองช่าง	เม.ย.- พ.ค. ๖๖	เม.ย.- พ.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้าและส่วงภารายใน หมู่บ้านจำนวน ๕ สาย บ้านใหม่เพิ่อมูลหนี้ ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๑๑๖ ลักษณะ ๒๙ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ น. ๑๔	กองช่าง	กองช่าง	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	ก. พ.- มี. ค. ๖๖	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	✓
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้าและส่วงภารายใน หมู่บ้านบ้านบุ่งบุญที่ ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) หน้า ๑๑๖ ลักษณะ ๑๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ น. ๑๔	กองช่าง	กองช่าง	พ.ย.- ธ.ค. ๖๖	พ.ย.- ธ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายใน หมู่บ้านคลองที่ ๕ -แม่น้ำพัฒนาห้วยถิน (๒๕๙๑ -๒๕๗๐) หมู่ ๑ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑๙๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๙๕ หมู่ที่ ๑๙๒	กองช่าง ตามแผน	ดำเนินการ บริจ.ด.	งบอนุมัติ ๗๘๖,๔๖๔. ๖๖	๗๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านภายใน หมู่บ้านภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ กิโลเมตรครึ่ดี้ หมู่ที่ ๑ -แม่น้ำพัฒนาห้วยถิน (๒๕๙๑ -๒๕๗๐) หมู่ ๓๙ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๙๕ หมู่ที่ ๑๙๒	กองช่าง พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านภายในหมู่บ้านภายใน หมู่บ้านภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ กิโลเมตรครึ่ดี้ หมู่ที่ ๑ -แม่น้ำพัฒนาห้วยถิน (๒๕๙๑ -๒๕๗๐) หมู่ ๓๙ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๙๕ หมู่ที่ ๑๙๒	กองช่าง ม.ค.-ก.พ. ๖๖	ม.ค.-ก.พ. ๖๖	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านภายในหมู่บ้านภายใน หมู่บ้านภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ กิโลเมตรครึ่ดี้ หมู่ที่ ๑ -แม่น้ำพัฒนาห้วยถิน (๒๕๙๑ -๒๕๗๐) หมู่ ๔๐ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑๙๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๙๕ หมู่ที่ ๑๙๒	กองช่าง พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านภายในหมู่บ้านภายใน หมู่บ้าน ๒ จุด บ้านบ้านนนມตี หมู่ที่ ๕ -แม่น้ำพัฒนาห้วยถิน (๒๕๙๑ -๒๕๗๐) หมู่ ๔๙ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑๙๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๙๕ หมู่ที่ ๑๙๒	กองช่าง ม.ค.-ก.พ. ๖๖	ม.ค.-ก.พ. ๖๖	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านภายในหมู่บ้านภายใน หมู่บ้าน ๒ สาย บ้านโคกคลอง หมู่ที่ ๔	กองช่าง ม.ค.-ก.พ. ๖๖	ม.ค.-ก.พ. ๖๖	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ปี๒๔ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบตรวจสอบ ระดับเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริง/ด.	งบประมาณ งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ผลกระทบ ระยะไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเดิมพันท์ท้องถิ่น (๒๕๖๒-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๖ หน้าที่ ๓๐๗ ซื้อบัญชี ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๖๖	สำนักปลัด น.ย.-ก.ค. ๖๖	ดำเนินการ จริง/ด.	๒๐,๐๐๐					✓
๒๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/หรือสร้างรั้วในพื้นที่ตำบลน้ำร่องในโครงการวันเด็กพฤษภาคมฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๐๗ ซื้อบัญชี ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๖๖	สำนักปลัด น.ค.-ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐					✓

๒.๒ แผนงานสรางความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบตรวจสอบ ระดับเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริง/ด.	งบประมาณ งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ผลกระทบ ระยะไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการรณรงค์การลดแยกขยะต้นทางชุมชนบนถนน -แม่น้ำพ่อนนาท้องถิ่น (๒๕๖๒-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๑๑ ซื้อบัญชี ๖๖ หน้า ๙๙/๑๖๖	สำนักปลัด น.ค.-พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐					✓ (งานสาระน้ำ)
๒๕	โครงการรณรงค์การลดแยกขยะต้นทางชุมชนบนถนน -แม่น้ำพ่อนนาท้องถิ่น (๒๕๖๒-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๑๑ ซื้อบัญชี ๖๖ หน้า ๙๙/๑๖๖	สำนักปลัด น.ค.-พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐					✓ (งานสาระน้ำ)
๒๖	โครงการอนุรักษ์ชุมชนทำปลูกใบไม้งาม ๔๘๖ หน้าที่ ๓๑๑ ซื้อบัญชี ๖๖ หน้า ๙๙/๑๖๖	สำนักปลัด น.ค.-พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐					✓ (งานสาระน้ำ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท่องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ แผนงานร่างความเชื่อมโยงของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ		ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จำนวนจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
๒๗	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและประชาราษฎร์ทั่วไป ^๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่๑๒๙๑๒๗๘๗ ชุมชนบ้านท่าสาบ ที่ ๙๐/๑๗๖	กอง สวัสดิการ	ระบบเวลา ตามแผน ม.ค.-มี.ค.๖๖	๗๐,๐๐๐					✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชชนในท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ		ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จำนวนจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	
๒๘	โครงการจัดตั้งจุลรวมกันเด็กแห่งชาติ ^๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่๑๒๙๑๒๗๘๗ ชุมชนบ้านท่าสาบ ที่ ๙๐/๑๗๖	กอง การศึกษา	ระบบเวลา ตามแผน ม.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				✓	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ^๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่๑๒๙๑๒๗๘๗ ๑๓ ชุมชนบ้านท่าสาบ ที่ ๙๐-๙๑/๑๗๖	กอง การศึกษา	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	๑,๐๔๔,๗๗๕	๑,๐๔๔,๗๗๕				✓	
๓๐	ดำเนินงานบ้านเรือนดี ^๗ -ค่าอาหารเสริม (นม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานพัฒนา ห้องเรียน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักที่ ๗ หน้า ๑๗๙	กอง การศึกษา	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	๑,๗๑๗,๖๑๐	๑,๗๑๗,๖๑๐				✓	

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รับผิดชอบ	ระบบเวลา	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๑	- ค่าอาหารเสื่อม (ราย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บริการในแผนพัฒนาฯอยู่ใน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำ้าบ ที่ ๖ หน้า ๑๗๙ ช้อมบัญชี ๖๖ หน้า ๙๔/๑๑๖	กอง การศึกษา	ตามแผน	ตามแผน	ดำเนินการ จริจ/ต.	งบอนุส แม่รัก เสริจ	จ่ายจริง แม่รัก เสริจ	ระยะห่าง ดำเนินการ ดำเนินการ
๓๒	เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เส้นก่อ สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไม้ งาม(อathamatawan) บริการในแผนพัฒนา ท่องเที่ยว (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำ้าบ ๘ หน้า ๑๗๙ ช้อมบัญชี ๖๖ หน้า ๙๔/๑๑๖	กอง การศึกษา	ตามแผน	๗.๓.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗.๓.๖๕ - ก.ย.๖๖	๒,๓๒๖,๔๐๐	๑,๓๗๗,๔๗๐	ระยะห่าง ดำเนินการ ดำเนินการ
๓๓	โครงการ TO BE NUMBER ONE ระบบคำบัญชี	กอง การศึกษา	ตามแผน	๗.๓.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗.๓.๖๕ - ก.ย.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ระยะห่าง ดำเนินการ ดำเนินการ

๕.๒ แผนงานการศึกษาแผนกวิชาและนักเรียน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รับผิดชอบ	ระบบเวลา	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์มิตร ระหว่างชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่กริหารส่วนตำบลป่า ไม้งาม - แผนพัฒนาฯอยู่ใน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำ้าบ ๑ หน้าที่ ๑๗๙ ช้อมบัญชี ๖๖ หน้า ๙๔/๑๑๖	กอง การศึกษา	ตามแผน	๕.๓.๖๕ - ก.พ.๖๖	๕.๓.๖๕ - ก.พ.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะห่าง ดำเนินการ ดำเนินการ
๓๕	เงินอุดหนุนគ่องกร่างสิริกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์ ศิริจักรเมืองท่า) - แผนพัฒนาฯอยู่ใน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำ้าบ ๒ หน้าที่ ๑๗๒ ช้อมบัญชี ๖๖ หน้า ๙๗/๑๑๖	กอง การศึกษา	ตามแผน	๕.๓.๖๕ - ก.พ.๖๖	๕.๓.๖๕ - ก.พ.๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระยะห่าง ดำเนินการ ดำเนินการ

ແລ.ສາ ແມ່ນງານສາරົກຮອບຕະຫຼາດ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเดิมดำเนินการ	ระบบเดิมดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ระบบเดิม ตามแผน	ดำเนินการ จริง/ด.	งบอนุมัติ	จำนวนจริง		
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชารและผู้ส่งเสริมผู้ฯ ยาหาร -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ที่ ๒ หน้าที่ ๑๒๖ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	✓
๓๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ฯ ให้กับผู้ฯ -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ที่ ๔ หน้าที่ ๑๒๗ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด สาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	✓
๓๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ฯ ให้กับผู้ฯ -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ที่ ๕ หน้าที่ ๑๒๘ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด สาธารณสุข	ก.พ.-มี.ค. ๖๖	๓๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	✓
๓๙	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ฯ ให้กับผู้ฯ -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ที่ ๖ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด สาธารณสุข	พ.ค.-มิ.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	✓
๔๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ฯ ให้กับผู้ฯ -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ที่ ๗ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด สาธารณสุข	ก.พ.-มี.ค. ๖๖	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	✓
๔๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ฯ ให้กับผู้ฯ -นักพัฒนาห้องปฏิบัติ (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำตับ ๗ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญ์ติ นว หน้า ๓๗/๑๑๖	สำนักปลัด สาธารณสุข	พ.ค.-มิ.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ จริง/ด.	✓

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๓ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	กองฯ ส่วนตัว	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๔	โครงการสร้างครรภ์ผู้หญิงโดยօการและคนนำร่องทั่ว -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๔ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	กองฯ ส่วนตัว	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	✓
๔๕	โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ พัฒนาพืชชุมชน -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๘ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	กองฯ ส่วนตัว	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	✓
๔๖	โครงการอบรมอาชีวให้แก่ผู้สูงอายุ คณพิการ คนด้อย ^{๔๔} โอกาสและคนทั่วทั่ว -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๒ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	กองฯ ส่วนตัว	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	✓
๔๗	โครงการจัดงานบุญคุนพิการ -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๑ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	กองฯ ส่วนตัว	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	✓
๔๘	เงินอุดหนุนภาครัฐจังหวัดหนองบัวลำภู -และพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) สำนักฯ ที่ ๒ หน้าที่ ๑๒๙ ชื่อปัญญา บว หน้า ๘๐/๑๗๖	ภาคฯ จังหวัด หนองบัวลำภู	ระบายน้ำตามแผน ตามโครงการ บริจ.๗.	ดำเนินการ ประจำวัน	๑๗๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	✓

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๔	เบร์ยังชีพสูงอย่าง -ผู้คนพูดนาท่องกัน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ดำเนิน ๑ หน้าที่ ๓๙๔ แฉะเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๊อปป์บูต ๖๖ หน้า ๒/๑๖๑	กอง สวัสดิการ	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	งบอนุมัติ ๗๐,๗๐๗,๖๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ๗๐,๗๐๗,๖๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ถึงไม่ได้ ดำเนินการ
๔๕	เบร์ยังชีพคนพิการ -ผู้คนพูดนาท่องกัน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ดำเนิน ๑ หน้าที่ ๓๙๔ แฉะเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๊อปป์บูต ๖๖ หน้า ๒/๑๖๑	กอง สวัสดิการ	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	งบอนุมัติ ๔,๔๑๓,๐๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ๔,๔๑๓,๐๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ✓
๔๖	เบร์ยังชีพผู้ป่วยเรื้อรัง -ผู้คนพูดนาท่องกัน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ดำเนิน ที่ ๓ หน้าที่ ๓๙๔ ๊อปป์บูต ๖๖ หน้า ๓/๑๖๑	กอง สวัสดิการ	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	งบอนุมัติ ๑๗๔,๕๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ๑๗๔,๕๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ✓
๔๗	อุดหนุนเงินสหกงสูหุนพักประภากันน้ำขยะพอกองค์กร บริหารส่วนตำบล -ผู้คนพูดนาท่องกัน (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ๊อปป์บูต ๖๖ หน้า ๕/๑๖๑	สาธารณสุข	ระบบเวลา ตามแผน ก.ย.๖๖	งบอนุมัติ ๑๗๔,๐๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ๑๗๔,๐๐๐ ๗.๗๕ - ๗.๗๖	ดำเนินการ ✓

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลังรัฐก้อนน้ำร้อย ๔๙ ๕๐	สำนักปลัด ฯ งานวิชาการ แมลง แมลง	ระบบเวลา ตามแผน ม.ค.-พ.ค. ๖๖	งบอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ ๗.๗๕	ดำเนินการ ๓๐,๐๐๐ ๗.๗๕	ดำเนินการ ถึงไม่ได้ ดำเนินการ
๕๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลังรัฐก้อนน้ำร้อย ๔๙ ๕๐	สำนักปลัด ฯ งานวิชาการ แมลง แมลง	ระบบเวลา ตามแผน ม.ค.-พ.ค. ๖๖	งบอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ ๗.๗๕	ดำเนินการ ๓๐,๐๐๐ ๗.๗๕	ดำเนินการ ✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการอบรมแกนนำพัฒนาชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไม้เงามแม่น้ำท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๔ หน้าที่ ๑๙๙๘ ซื้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๙/๑๑๑	สำนักปลัด งานป้องกัน มี.ย.-ส.ค. ๖๖	ระบบเวลา ตามแผน ดำเนินการ จริง/ด.	๑๘๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐	จ่ายจริง ๔๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทและภาระผู้มาที่ทำการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือการและนักพัฒนาชุมชนที่ทำกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๑๙๙๘ ซื้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๙/๑๑๑	สำนักปลัด งานวิชาการ และ แผนฯ	ม.ค.-พ.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐		✓
๕๕	เงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการป้องกันและเผยแพร่ปืนหथยานเสพติด -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๙ หน้าที่ ๑๙๙๘ ซื้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๙/๑๑๑	(ศตส.ก.น.) ม.ค.-ก.ย. ๖๖	จ่ายจริง ๓๐,๐๐๐			✓

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ก้าว舞รักภัยกับการตับเพลิงชื่องั้นและช่องทางเบื้องต้นและระบบป้องกันสิ่งแผลน้ำท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๑๙๙๘ ซื้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๙/๑๑๑	สำนักปลัด อบต. งานบริหาร ที่ว่ไป	มี.ย.-ส.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๗	โครงการอบรมครุยธรรมและริบรวมครุยและผู้บริหาร พนักงาน พนักงานเจ้า และส่วนราชการของค่าใช้จ่ายสำนักงานพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๑๙๙๘ ซื้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๙/๑๑๑	สำนักปลัด อบต. ก.พ.๖๖ งานการ เจ้าหน้าที่	ธ.ค.๖๖- ๖๖	๑๒๐,๐๐๐		✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเอกสารดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๔	โครงการจัดตั้งจุดตรวจสอบบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่/ สงกรานต์ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๙๐ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๙๙/๑๑๖	อบต. สำนักปลัด งานป้องกัน /มย.๑๖	ระบบเอกสาร ตามแผน ตามปกติ	๑๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

สุทธิศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดำเนินการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเอกสารดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการปรับปรุงศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๑๙๐ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๑๙/๑๑๖	สำนักปลัด อบต. นิ.ย.-ส.ค. ๑๖	ระบบเอกสาร ตามแผน ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาตั้งห้องรักษา ^๑ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๑๙/๑๑๖	สำนักปลัด ต.ค.๑๖ - ก.ย.๑๖	ระบบเอกสาร ตามปกติ	๕๐,๐๐๐		
๖๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ งานอนาคตที่ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗๘๔ หน้าที่ ๑๙๐ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๑๙/๑๑๖	สำนักปลัด อบต. นส.ค.-น.ม.ย. ๑๖	ระบบเอกสาร ตามปกติ	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	งานการ เงินงานที่
๖๒	โครงการประเมินพัฒนาการจัดเก็บภาษี แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๙๐ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๑๙/๑๑๖	กองคลัง ต.ค.-ธ.ค.๖๕	ระบบเอกสาร ตามปกติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๖๓	โครงการอบรมให้ความรู้ตามท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๙๐ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ๑๖ หน้า ๑๙/๑๑๖	กองคลัง ม.ค.-ก.พ. ๑๖	ระบบเอกสาร ตามปกติ	๒๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จำนวนจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำ รายงานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เพื่อรับงบการจัดทำงบประมาณ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพัฒนาห้องเรียน (๑๕๙๑-๒๕๗๐) สำหรับ ๑ หน้า ๑๙๔ ชุมชน ๑๖ หน้า ๓๗/๑๗๐	กองคลัง พ.ย.๑๕- ก.ย.๑๖	ตามแผน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ด้วยเครื่อง ทำเงินได้	ดำเนินการ

อุทธรัตน์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ชาเร็ต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและพุทธศาสนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบอนุมัติ	จำนวนจริง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาพระพุทธศาสนาอันดับ เข้าพรรษา - แผ่นพับมหาท้อถิน (๑๕๙๑-๒๕๗๐) สำหรับ ๒ หน้า ๑๕๘๊อปปูบี๊ต ๑๖ หน้า ๙๖/๑๖๖	กอง การศึกษา ๑๖	ตามแผน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการ ด้วยเครื่อง ทำเงินได้	ดำเนินการ
๖๖	โครงการสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชุมชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๕๙๑-๒๕๗๐) สำหรับ ๔ หน้า ๑๕๘๊อปปูบี๊ต ๑๖ หน้า ๙๗/๑๖๖	กอง การศึกษา	ก.พ.๑๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ ด้วยเครื่อง ทำเงินได้	ดำเนินการ
๖๗	โครงการโครงการอนุรักษ์และรักษาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในบ้าน คณฑ์ - แผ่นพับมหาท้อถิน (๑๕๙๑-๒๕๗๐) สำหรับ ๗ หน้า ๑๕๘๊อปปูบี๊ต ๑๖ หน้า ๙๙/๑๖๖	กอง การศึกษา	พ.ย.๑๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ด้วยเครื่อง ทำเงินได้	ดำเนินการ
๖๘	โครงการอนุรักษ์และรักษาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่อยู่ในบ้าน สภาราต วันครอปครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๕๙๑-๒๕๗๐) สำหรับ ๓ หน้า ๑๕๘๊อปปูบี๊ต ๑๖ หน้า ๙๗/๑๖๖	กอง การศึกษา	เม.ย.๑๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ ด้วยเครื่อง ทำเงินได้	ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗/๐	เงินอุดหนุนค่าภาระห้องเรียนตามโครงการฯ ประเมณถูกปั้นให้ประเมินประเมณสำศกญอื่นๆ แผนพัฒนาห้องเรียน (๒๕๖๑-๒๕๖๐) สำนักที่ ๒ หน้า ๑๙๙/๔๗๗๗ ๑๖ หน้า ๔๔/๑๑	กอง การศึกษา	ระบบเวลา ตามแผน ตามแผน บริจ/ด.	งบอนุมัติ ๗๘๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ

บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	จัดซื้ออุปกรณ์พิมพ์ Multifunction และอัตโนมัติ พิมพ์อิงค์เจกต์ แบบดูดหมึก (Ink Tank Printer)	สำนักปลัด ม.ค.-สี.ค. ๑๖	ระบบเวลา ตามแผน บริจ/ด.	งบอนุมัติ ๒๒,๕๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์และบิ๊ก แบบประมาณผลิต	สำนักปลัด -งานบริหาร ทั่วไป -งาน ตรวจสอบ ภายใน	ระบบเวลา ตามบริหาร ทั่วไป -งาน	งบประมาณ ๖๖,๐๐๐	ดำเนินการ	✓
๓	จัดซื้อยางเครื่องข้อมูลพิมพ์ All In One สำหรับประเมณผล	สำนักปลัด ม.ค.-สี.ค. ๑๖	ระบบเวลา ตามแผน บริจ/ด.	งบประมาณ ๒๓,๐๐๐	ดำเนินการ	✓
๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบกล่อง เบอร์เบอร์ตู้ปัด	กองคลัง ม.ค.-สี.ค. ๑๖	ระบบเวลา ตามแผน บริจ/ด.	งบประมาณ ๑๕,๐๐๐	ดำเนินการ	✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	รับผิดชอบ จัดซื้อพัสดุห้องน้ำสำนักงาน	รับผิดชอบ ตามแผน	ระบบเวลา ดำเนินการ จริง/ด.	งบอนุมัติ ๑๖,๐๑๖	จ่ายจริง ๑๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	จัดซื้อพัสดุห้องน้ำสำนักงาน	กองคลัง	ม.ค.-ธ.ค. ๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๙. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	จัดซื้อโถล้างน้ำร่างกาย	รับผิดชอบ ตามแผน	ระบบเวลา ดำเนินการ จริง/ด.	งบอนุมัติ ๗๘,๖๑๖	จ่ายจริง ๗๘,๖๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	จัดซื้อชุดพัฒนาพัฒนาสำหรับสำนักงาน	กองคลัง	ม.ค.-ธ.ค. ๖๖	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและภาระฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	ระบบเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	จัดซื้อเครื่องอบติน	รับผิดชอบ ตามแผน	ระบบเวลา ดำเนินการ จริง/ด.	งบอนุมัติ ๒๔,๐๐๐	จ่ายจริง ๒๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	จัดซื้ออะไหล่เครื่องทำความร้อนในตัน	กองคลัง	ม.ค.-ธ.ค. ๖๖	๖๑,๕๐๐	๖๑,๕๐๐	ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	กองคลัง	ม.ค.-ธ.ค. ๖๖	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการ ระหาร ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

Main Menu

อปท. (อบต.ป้าไม้งาม)

(/por08.jsp)

- ☰ ข้อมูล อปท. (/orginfoDetail.jsp)
- ☰ ข้อมูล ประชากรและชุมชน (/population.jsp)
- ☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)
- ☰ ยุทธศาสตร์ อปท. (/orgStrategic5s.jsp)
(/orgStrategic5.jsp)
- ☰ จัดทำแผน (/project5s.jsp)
(/project5.jsp)
- ☰ บัญชีครุภัณฑ์ (/por03.jsp?cmd=show)
- ☰ อนุมัติแผน (/approvePlan5.jsp)
- ☰ เปลี่ยนแปลงแผน (/changeProject5s.jsp)
- ☰ อนุมัติงบประมาณ (/budget5s.jsp)
(/budget5.jsp)
- ☰ รายงานการดำเนินโครงการ (/operate5s.jsp)
(/operate5.jsp)
- ☰ รายงานแผน 5 ปี (e-Plan) (/eplanReport.jsp)
- ☰ รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) 31/03/2566 (/elaasReport.jsp?yy=2566&monthCode=03)
- ☰ คณะกรรมการ (/boardABTList.jsp)

- ☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค. ปีงบประมาณ 2566 (/bud/budGeneral.jsp?year=2566&month=3)
- ☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 (/bud/special61s.jsp?realStatus=0)
- ☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2566 NEW! (/bud/special61s.jsp?realStatus=2)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อบต.ป้าไม้งาม

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2566]

ชื่อโครงการตาม แผน	ชื่อรายการงบ ประมาณประจำปี	งบตามข้อ ^{บัญญัติ/ เทศบัญญัติ}	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-----------------------	-------------------------------	---	------------	----------	---------

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. อุดหนุน โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ ^{รายงาน} การเกษตร บ้าน โคกป่ากุง หมู่ที่ 6	อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเพื่อ ^{รายงาน} การเกษตร บ้าน โคกป่ากุง หมู่ที่ 6	350,000.00	329,296.62	329,296.62	20,703.38
--	---	------------	------------	------------	-----------

2. โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอ๊ สฟลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน ลาดใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. โดย การปูผิวแอ๊สฟลท์ ติกคอนกรีต สาย ภายในหมู่บ้านลาด ใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
--	---	------------	------	------	------------

3. โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(ขั้น3) ขนาด ศก.0.40 พร้อมบ่อพัก คสล.สายใน หมู่บ้านจำนวน 2 จุด บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคสล.(ขั้น3) ขนาด ศก.0.40 พร้อมบ่อ ^{รายงาน} พัก คสล.สายใน หมู่บ้านจำนวน 2 จุด บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
--	---	------------	------	------	------------

4. โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก พร้อมบดทับ ^{รายงาน} จำนวน 2 สาย บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 4	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อม ^{รายงาน} ลงหินคลุก พร้อม ^{รายงาน} บดทับ จำนวน 2 สาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
--	---	------------	------------	------------	------

5. โครงการ ปรับปรุงถนนลุกรัง พร้อมลงหินคลุก พร้อมบดทับ ^{จำนวน 2 จุด บ้าน โนนนาดี หมู่ที่ 5}	โครงการปรับปรุง ถนนลุกรังพร้อม ลงหินคลุก พร้อม บดทับ จำนวน 2 จุด บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	------

รายงาน

6. โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอ๊สฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านห้วย นามด่าง หมู่ที่ 8	โครงการปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอ๊สฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านห้วย นามด่าง หมู่ที่ 8	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
--	---	------------	------	------	------------

รายงาน

7. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางเนื้อ หมู่ที่ 10 ถนนสาย กลางเนื้อ - บ้านลาดเนื้อ	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน กลางเนื้อ หมู่ที่ 10 ถนนสายกลาง เนื้อ - บ้านลาด เนื้อ	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------	------

รายงาน

8. โครงการ ก่อสร้างถนนลุกรัง พร้อมลงหินคลุก พร้อมบดทับ ^{จำนวน 4 สาย บ้าน โคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11}	โครงการก่อสร้าง ถนนลุกรังพร้อม ลงหินคลุก พร้อม บดทับ จำนวน 4 สาย บ้านโคกศรี เจริญ หมู่ที่ 11	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
--	---	------------	------------	------------	------

11 รายงาน

9. โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวแอ๊สฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านลาดกลาง หมู่ ที่ 13 สายบ้านนาย วินล -บ้านนางหอม จันทร์	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. โดย การปูผิวแอ๊สฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านลาดกลาง หมู่ ที่ 13 สายบ้านนาย วินล -บ้านนางหอม จันทร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
---	---	------------	------	------	------------

รายงาน

10. โครงการจัดทำ ห้องน้ำ ส่าหรับคน พิการผู้สูงอายุ และ หญิงตั้งครรภ์	โครงการจัดทำ ห้องน้ำ ส่าหรับคน พิการผู้สูงอายุ และ หญิงตั้งครรภ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
---	---	------------	------	------	------------

รายงาน

11. อุดหนุน โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ ¹ การเกษตร บ้าน โคลกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 สาย ศพด. - นาฟอ หมู่ผ่าน	อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเพื่อ ¹ การเกษตร บ้าน โคลกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 สาย ศพด. - นาฟอ หมู่ผ่าน	170,000.00	169,134.43	169,134.43	865.57
--	--	------------	------------	------------	--------

12. อุดหนุน โครงการขยายเขต ไฟฟ้าบ้านกลาง เหนือ หมู่ 10 จำนวน 2 จุด	อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลางเหนือ หมู่ 10 จำนวน 2 จุด	88,000.00	79,587.33	79,587.33	8,412.67
--	---	-----------	-----------	-----------	----------

รายงาน

13. อุดหนุน โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำสาย บ้านนายวิชัย-นาง อัมมานาดกลาง หมู่ที่ 13	อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำสาย บ้าน นายวิชัย-นางอัมม านาดกลาง หมู่ ที่ 13	50,000.00	45,026.36	45,026.36	4,973.64
---	---	-----------	-----------	-----------	----------

รายงาน

14. โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก พร้อมบดทับพร้อม วางห้อ คสล.(ชั้น3) ศก.0.40 ม. จำนวน 2 จุด บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 สายนา พ่อชูชาติ หมื่นศรี พรน	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังพร้อม ลงหินคลุกพร้อม บดทับพร้อมวาง ห้อ คสล.(ชั้น3) ศก.0.40 ม. จำนวน 2 จุด บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 สายนา พ่อชูชาติ หมื่นศรี พรน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	------

15. โครงการขยาย ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายใน หมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7	โครงการขยายติด ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

16. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้าน บุ่งบก หมู่ที่ 7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านบุ่งบก หมู่ ที่ 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
--	---	------------	------------	------	------

รายงาน

17. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหอดัง สูงภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ที่ 9	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหอดังสูง ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ที่ 9	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
--	--	------------	------------	------------	------

18. โครงการ ขยาย/ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างภายใน หมู่บ้าน บ้านใหม่ โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12	โครงการขยาย/ติด ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
---	---	------------	------	------	------------

รายงาน

19. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 จุดบ้าน ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ที่ 12	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 จุดบ้าน ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ที่ 12	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00
--	--	------------	------------	------	------

รายงาน

20. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคงน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 รอบสระน้ำ สาธารณะหนอง ฝายน้อย	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โคงน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 รอบสระน้ำ สาธารณะหนอง ฝายน้อย	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
--	---	------------	------------	------	------

รายงาน

21. โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านลาด หมู่ 9 สาย 9 บ้านลาดเหนือ- บ้านลาดกลาง	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ 9 สายบ้านลาด เหนือ-บ้านลาด กลาง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
--	---	------------	------	------	------------

รายงาน

การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

22. โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/หรือที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลเนื่องในวาระการสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ	โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/หรือที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลเนื่องในวาระการสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

23. โครงการคัดแยกขยะอันตราย (คัดแยกขยะต้นทาง) ในชุมชนหมู่บ้าน	โครงการคัดแยกขยะอันตราย (คัดแยกขยะต้นทาง) ในชุมชนหมู่บ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

หมู่บ้าน

รายงาน

24. โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม	โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
--	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

รายงาน

25. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชนต้นแบบ	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชนต้นแบบ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

26. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

27. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
--------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

รายงาน

28. อุดหนุน โครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้น ฐาน(สพฐ.) ภายใต้ เขต อบต.ป่าไม้	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภายใต้เขต อบต.ป่าไม้	2,326,800.00	1,137,423.00	1,137,423.00	1,189,377.00
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------

งาน รายงาน

29. โครงการ แข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อเชื่อม สัมพันธ์ไมตรี ระหว่างชุมชน/ หมู่บ้าน	โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชนเพื่อ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างชุมชน/ หมู่บ้าน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
--	--	------------	------------	------------	------

30. อุดหนุนศูนย์ เครือข่ายเมือง 5 (ต.หัวนา-ป่าไม้ งาม) ตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	อุดหนุนศูนย์เครือ ข่ายเมือง 5 (ต.หัว นา-ป่าไม้งาม) ตาม โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
--	---	-----------	-----------	-----------	------

รายงาน

31. โครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติ การป้องกันและ ระงับโรคไข้เลือด ออก	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

32. โครงการสัตว์ ปลดโรคคน ปลดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพ ระปันธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจัฟารณ์วัลย ลักษณ์ อัครราช กุมารี	โครงการสัตว์ ปลดโรคคน ปลดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพ ระปันธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจัฟารณ์วัลย ลักษณ์ อัครราช กุมารี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

33. อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนิน งานตามแนวทาง โครงการพระ ราชดำเนิน ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนิน งานตามแนวทาง โครงการพระ ราชดำเนิน ด้าน สาธารณสุข	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
---	---	------------	------	------	------------

รายงาน

34. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบ อาหาร และผู้ สัมผัสอาหาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
--	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

35. โครงการช่วย เหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

36. โครงการเฝ้า ระวังป้องกันและ ควบคุม โรคติดเชื้อ ^{ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)}	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

37. โครงการจัด งานวันคนพิการ	โครงการจัดงานวัน คนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	-----------------------------	------	------	------	------

รายงาน

38. อุดหนุนกาชาด จังหวัด หนองบัวลำภู	อุดหนุนกาชาด จังหวัด หนองบัวลำภู	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

39. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ ดูแลคนพิการ	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ดูแลคน พิการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

รายงาน

40. โครงการ ส่งเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	โครงการส่งเคราะห์ ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อย โอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	รายงาน				
41. โครงการช่วย เหลือประชาชน ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	80,000.00	53,503.00	4,080.00	26,497.00
	รายงาน				
42. โครงการฝึก อบรมอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้สูง อายุ คนพิการคน ด้อยโอกาสและคน ไร้ที่พึ่ง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	รายงาน				
43. เงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพด้านล้ำป้าไม้ งาน	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ด้านล้ำป้าไม้	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
	รายงาน				
44. โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	รายงาน				
45. โครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติ การ ทบทวนและ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยบุรณา การแผนพัฒนา หมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยบุรณาการแผน พัฒนาหมู่บ้าน/ แผนชุมชนสู่การจัด ทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	รายงาน				

46. อุดหนุน โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (ศูนย์ อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู)	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัด หนองบัวลำภู)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

47. โครงการอบรม แกนนำหมู่บ้าน/ ชุมชนในการเฝ้า ระวังและป้องกัน ปัญหายาเสพติดใน หมู่บ้าน	โครงการอบรมแกน นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวังและ ป้องกันปัญหายา เสพติดในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้าน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
---	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

48. โครงการฝึก อบรมอาสาสมัคร ^{ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน อปพร. (จัดตั้งใหม่)}	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(จัดตั้งใหม่)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
---	--	------------	------	------	------------

รายงาน

49. โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ดับเพลิงเบื้องต้น และข้อมูล ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดับ เพลิงเบื้องต้นและ ข้อมูลป้องกัน และระงับอัคคีภัย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
--	--	-----------	-----------	-----------	------

รายงาน

50. โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล	โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
--	--	-----------	------	------	-----------

รายงาน

การพัฒนาด้านพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

51. โครงการ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	โครงการ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
--	--	-----------	-----------	-----------	------

รายงาน

52. โครงการอบรม ให้ความรู้ด้านภาษา ท้องถิ่น	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านภาษา ท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

53. โครงการ พัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้และ ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัด เก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้และ ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัด เก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีด ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

54. อุดหนุน โครงการประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี และบุญประเพณี อีนๆ ที่เกี่ยวข้อง ของท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีและบุญ ประเพณีอีนๆ ที่ เกี่ยวข้องของท้อง ถิ่น	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
---	---	------------	------	------	------------

55. โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีไทย วัน สงกรานต์ วัน ครอบครัว และวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ	โครงการอนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณีไทย วัน สงกรานต์ วัน ครอบครัว และวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

56. โครงการส่ง เสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ ประชญ์ชาวบ้าน	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชญ์ชาว บ้าน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
--	--	-----------	-----------	-----------	------

57. โครงการส่ง เสริมกิจกรรมวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนาวัน เข้าพรรษา	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธ ศาสนาวันเข้า พรรษา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
---	---	-----------	------	------	-----------

58. โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
รายงาน					

© 2018. e-plan.dla.go.th All Rights Reserved. Web : eplan-app02, IP : 182.52.33.60, Session : E5B5ECD2F3E2B59D999D06BB1FBA23D7